

LÄRMSCHUTZWAND ROSENGARTEN

ZÜRICH



Bauherr

Stadt Zürich

Bauleitung

Basler & Hofmann AG

Unternehmer

Aarvia Bau AG

- Bauführer: David Keller
- Polier: Patrik Meier

Auftragssumme

CHF 515'000.-

Bauzeit

Juni 2018 bis September 2018

Besonderes

- Arbeiten an der stärkst befahrenen Strasse im Stadtgebiet (ca. 60'000 Fahrzeugen pro Tag)
- Sehr enge Platzverhältnisse
- Enges Terminprogramm (Vorgabe: 5 Wochen Bauzeit)
- Verbauen von Mikropfähle
- Spurverswenkungen und -verengungen in der Rosengartenstrasse

Arbeitsumfang

Tiefbau

Betonarbeiten

Fundation mit Mikropfählen

Grafitenschutz

Randabschlüsse

Strassenbau

Belagsarbeiten

Hauptmengen

| | |
|--------------|--------------------|
| Aushub | 500 m ³ |
| Mikropfähle | 250 m |
| Bewehrung | 12 t |
| Wandschalung | 400 m ² |
| Beton | 100 m ³ |
| Belag | 20 t |